

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和07年11月28日

計画の名称	米原市における良好な水環境の形成（その2）												
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	米原市												
計画の目標	米原市における快適な暮らしと良好な水環境の形成を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	853	A	853	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	米原市の下水道処理人口普及率を90.6%（R3）から93.2%（R8）に向上させる。	90.6%	92%	93.2%
	米原市の下水道処理人口普及率を90.6%（R3）から93.2%（R8）に向上させる。	91%	92%	93%
	米原市の下水道処理人口普及率（%）= 米原市公共下水道処理区域人口（人）/ 米原市行政区域内人口（人）× 100（R3.4.1現在行政区域内人口 38,455人）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	米原市	直接	米原市下水道事業	管渠(汚水)	新設	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し	米原市						48	-	
	A07-002	下水道	一般	米原市	直接	米原市下水道事業	管渠(汚水)	新設	真空式下水道遠方監視制御システムの整備	中継局1基 監視盤2面 無線端末121ヶ所	米原市						103	-	
	A07-003	下水道	一般	米原市	直接	米原市下水道事業	管渠(汚水)	新設	東北部処理区関連 汚水管の整備(農業集落排水の接続)	汚水管 100~200mm L=4.7km MP4基	米原市						702	-	
												小計						853	
												合計						853	

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制 米原市下水道事業審議会にて中間評価を実施	中間評価の実施時期 令和7年10月28日
	公表の方法 米原市公式ウェブサイトで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・農業集落排水の山室地区について、令和7年4月に公共下水道に接続することを目標に工事を進めた結果、計画どおりに接続することができました。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・真空式下水道の遠方監視制御システムを更新したことで、真空ポンプ場施設の稼働状況や緊急警報をモニタリングできるようになりました。
特記事項（今後の方針等）	
・農業集落排水の夫馬・朝日地区について、令和9年4月に公共下水道に接続することを目標に、引き続き事業を進めていきます。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	米原市の下水道処理人口普及率	
	中間 目標値	92%
	中間 実績値	92%