

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年06月20日

計画の名称	米原市における良好な水環境の形成												
計画の期間	平成29年度 ~ 平成33年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	米原市												
計画の目標	米原市における快適な暮らしと良好な水環境の形成を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	201	A	201	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	米原市の下水道処理人口普及率を、89.8%(H29)から90.6%(H33)に向上させる。 米原市の下水道処理人口普及率 米原市公共下水道処理区域人口(人)/米原市行政区域内人口(人)×100	90%	90%	91%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	米原市	直接	米原市	管渠(汚水)	新設	東北部処理区関連 汚水管の整備	汚水管 延長100~200mm L=1.7km、MP 2基	米原市						167	-	
	A07-002	下水道	一般	米原市	直接	米原市	管渠(汚水)	新設	効率的な施設計画の見直し	施設計画の見直し	米原市						24	-	
	A07-003	下水道	一般	米原市	直接	米原市	ポンプ場	改築	醒ヶ井真空ステーション、外2施設	逆止弁、外	米原市						10	-	
												小計						201	
												合計						201	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

米原市下水道事業審議会ですら事後評価を実施。

事後評価の実施時期

令和5年2月17日

公表の方法

米原市公式ウェブサイトですら公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

下水道事業計画区域内に所在する農業集落排水処理区域2地区の公共下水道接続を達成することができました。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

真空式ポンプ場の遠方監視制御システム構築に向けて基本計画および詳細設計を実施することができました。

特記事項（今後の方針等）

農業集落排水処理区域の公共下水道接続については、令和12年度までに残り9地区の接続完了に向けて引き続き取り組んでいきます。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	91%
	最終実績値	91%

米原市の下水道処理人口普及率を、89.8%（H29）から90.6%（H33）に向上させる。