

地域情報通信基盤整備推進交付金事業 事後評価表

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業			
市町村名		米原市		所管部署	広報秘書課
事業の概要	事業年度	平成 18 年度		事業完了日	平成 19 年 3 月 16 日
	総事業費	223,320 千円		交付金額	54,980 千円
	整備対象地域	旧近江町地域全域			
	事業の内容				
	<p>平成 17 年 2 月 14 日に旧坂田郡 4 町のうち、山東町、伊吹町および米原町の合併により誕生した米原市では、市全域を網羅する CATV 網を通じ行政放送を配信し、市民に市政情報や地域情報を提供することで、身近なテレビを行政情報発信の基盤と位置づけ、また、地上デジタル放送難視聴地域の解消を図ってきた。</p> <p>平成 17 年 10 月 1 日には、旧近江町と合併し、旧坂田郡が一つとなり、新たな米原市が誕生したが、地域間格差の是正を図るため、旧近江町域全域を対象に CATV 伝送路の整備を行った。</p> <p>また、これと併せて当該地域の公共施設におけるケーブルテレビの利用環境整備を行い、大容量の双方向性通信基盤を活用した生活基盤のレベルアップと市域産業基盤の発展を図った。</p>				
BB	サービス開始日	平成 19 年 4 月 1 日			
	サービス形態	第三セクター			
	契約先	株式会社 ZTV			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H19 年度末	H23 年度末
	整備地域の世帯数	3,002	3,086	3,258	3,396
	加入世帯数	180	180	188	479
加入率 (%)	6%	6%	6%	14%	
CATV	サービス開始日	平成 19 年 4 月 1 日			
	サービス形態	第三セクター			
	契約先	株式会社 ZTV			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H19 年度末	H23 年度末
	整備地域の世帯数	3,002	3,086	3,258	3,396
	加入世帯数	2,100	2,160	1,899	1,893
加入率 (%)	70%	70%	58%	56%	
評価および課題		<ul style="list-style-type: none"> ・事業実施当時に比べ、競合他社の参入が増え、また、料金的にも割安な設定となっており、整備計画時に設定した加入率に達していない。 ・サービス開始時には、インターネット通信速度が競合他社に劣っていたが、160Mbps コースを設定したことにより、他社と遜色のないインターネットサービスが提供できるようになった。 ・行政放送（独自放送）のみ、SD 画質による放映であり、HD 放送に比べ画質が低く、また、データ放送も実施できていないため、今後の改善が必要。 			